

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
อบต.หนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 (บร.ถ. 194-17) (กองช่าง)	408,500.00	407,300.00	1,200.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 (จากบ้านนางลำดวน อังกาบเพชร ถึง บ้านครูโรจนะ จิตรากุล)	400,800.00	399,400.00	1,400.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (บร.ถ.194-27) เส้นบ้านนางสะอาด ถึง บ้านนายนิคม สว่างชาติ (กองช่าง)	279,200.00	277,900.00	1,300.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 จากบ้านนางออด เนตรมณี ถึง สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (กองช่าง)	400,800.00	399,600.00	1,200.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านม่วงศรี ศรีกระสัง ถึง บ้านนาย วสันต์ ทองคำ (กองช่าง)	193,600.00	192,900.00	700.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายบ้านนางหริ่ม - นายหวนทิพย์นางรอง (กองช่าง)	90,400.00	90,000.00	400.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (บร.ถ.194-18) จากบ้านนายธนา ศักดิ์ - บ้านนายบุญช่วย	15,400.00	15,200.00	200.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านนางสรวย ทองสะอาด (กองช่าง)	378,100.00	372,200.00	5,900.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บร.ถ.194-38) สายบ้านสระประดู่ หมู่ที่ 2 ซอย 2/4 (กองช่าง)	301,500.00	299,000.00	2,500.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนสายจากบ้านนายสมศักดิ์ ถึง บ้านนางเฉลียว (กองช่าง)	162,800.00	161,100.00	1,700.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายข้างบ้านนางลำไย (กองช่าง)	99,100.00	97,800.00	1,300.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากอนามัยบ้านลิ้มทอง ถึง สระหนองทองลิ้ม (กองช่าง)	38,500.00	38,300.00	200.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางประสิทธิ์ (กองช่าง)	434,600.00	430,900.00	3,700.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสาคร มาศศรี - บ้านนางนันทิยา พึ่งประสพ (กองช่าง)	307,100.00	305,100.00	2,000.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นข้างบ้านนายอำนวย สาสีผล - บ้านนายสมพอ กล่อมพระทัย (กองช่าง)	348,300.00	347,500.00	800.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายอยู่ข้างน้อย (กองช่าง)	254,200.00	253,500.00	700.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เส้นบ้านยายนวนวย - ทางหลวง 24 (กองช่าง)	489,900.00	488,700.00	1,200.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เส้นต่อบ้านนายลำภาส ศรีชุมแสง - บ้านนางภัสราวรรณ (กองช่าง)	139,700.00	138,800.00	900.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (บร.ถ.194-62) เส้นหน้าโรงขนมเปียะ	21,800.00	21,600.00	200.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เส้นต่อบ้านนายปราณี กะประโคน ถึง บ้านนางสำราย บุญกองชาติ (กองช่าง)	201,900.00	198,700.00	3,200.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกั๋งา หมู่ที่ 10 ซอย 3 (บร.ถ.194-64) (กองช่าง)	119,000.00	119,000.00	0.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าสำนักงาน อบต.หนองโปลา	490,000.00	489,000.00	1,000.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สนง.อบต.หนองโปลา (กองช่าง)	550,000.00	0.00	0.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองโปลา	500,000.00	108,757.89	391,242.11	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและบริเวณสำนักงาน อบต.หนองโปลา	500,000.00	358,600.00	141,400.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
26	โครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.หนองโปลา (ด้านทิศตะวันออก)	200,000.00	101,000.00	49,000.00	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
27	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโปลา	430,000.00	383,449.43	46,550.57	ม.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (รอบหนองลุมพุก - สวนนางสนิท แฝงนคร)	494,000.00	494,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
29	โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บร.ถ. 194-33) เส้นหน้าบ้านนายถนัด ทิพย์โชน	499,000.00	499,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (จากสะพานทองลิ้ม-บ้านนางบุญช่วย)	127,000.00	127,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายสุนทร อังกาเพชร - สระใหม่)	494,000.00	494,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายสุนทร อังกาทเพ็ชร - สระใหม่)	494,000.00	494,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (บร.ถ. 194-31) เส้นทางบ้านนายจอย - คลองคสล.ชลประทาน	442,000.00	442,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (บร.ถ. 194-12) เส้นทางบ้านนายณัฐวุฒิ พันธุ์พงษ์	496,000.00	496,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (บร.ถ. 194-85) ข้างสระน้ำหนองซีกทิศตะวันตก	317,000.00	317,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (บร.ถ. 194-83) ซอยบ้านไผ่	494,000.00	494,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 สายบ้านนายหิน คุ่มชุมแสง	496,000.00	496,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (บร.ถ. 194-22) เส้นทางศาลตาปู่บ้านหนองยาง	496,000.00	496,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (บร.ถ. 194-62) เส้นทางโรงขนมเปียะ	442,000.00	442,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 จากบ้านนายดาวรุ่ง - โรงขนมเปียะ	486,000.00	486,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 สายบ้านนางคำ ผมน้อย - บ้านนายท้วม เลิศสกุล	284,000.00	284,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 สายบ้านนายทองดี ทองคำ - บ้านนางละมุน เกิดทวีพันธ์	494,000.00	494,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 เส้นทางบ้านนางลี - บ้านนายบุญส่ง	217,000.00	217,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (บร.ถ. 194-65) เส้นหน้าบ้านนายสาหัส	328,000.00	328,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (บร.ถ. 194-27) จากสามแยกนายนายสมชิต - บ้านนายไสว	496,000.00	496,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 (บร.ถ. 194-52) เส้นหน้าฟาร์มไก่คาร์กิล	496,000.00	496,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 จากบ้านนางนกเขา ชานทองกลาง - นานายยม ชานทองกลาง	119,000.00	119,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านนายวีระ - บ้านนายทูล	474,000.00	474,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 (บร.ถ. 194-18) จากบ้านนายธนาศักดิ์ - บ้านนายบุญช่วย	494,000.00	494,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
50	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 (บร.ถ. 194-19) ข้างสะพานองไม้แดง - สามแยกบ้านนายสวาท	310,000.00	310,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 9 (บร.ถ.194-55) เส้นทางบ้านนายสำคัญเหลือสืบทพันธ์	496,000.00	496,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
52	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 11	334,000.00	334,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
1	โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนตำบลหนองโสน	300,000.00	270,130.00	79,870.00	ส.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลหนองโสน (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	15,000.00	0.00	15,000.00	พ.ค.67 - ก.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	80,000.00	18,222.00	61,778.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองโสน	150,000.00	0.00	150,000.00	พ.ค.67 - มิ.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
3	โครงการจัดตั้งบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	10,000.00	300.00	9,700.00	ธ.ค.66 - ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการจัดตั้งบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	12,000.00	0.00	12,000.00	เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ

แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	50,000.00	50,000.00	0.00	ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	1,382,760.00	1,064,791.00	317,969.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
3	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองโสนเกมส์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	350,000.00	350,000.00	0.00	ต.ค.66	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	100,000.00	100,000.00	0.00	พ.ย.66	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	20,000.00	0.00	20,000.00	ก.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	150,000.00	105,000.00	45,000.00	เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
1	โครงการบริการรับส่งผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองโสน (กองสาธารณสุข)	401,760.00	362,880.00	6,480.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองโปลา (กองสาธารณสุขฯ)	100,000.00	100,000.00	0.00	มี.ค.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลหนองโปลา (กองสาธารณสุขฯ)	40,000.00	0.00	40,000.00	ม.ค.67 - ก.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (กองสาธารณสุขฯ)	100,000.00	100,000.00	0.00	มี.ค.67 - พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโปลา (กองสวัสดิการ)	300,000.00	300,000.00	0.00	ก.พ.67 - มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว

แผนงานการเกษตร						
ลำดับที่	ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม	หมายเหตุ
1	โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาในบ่อดิน (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	50,000.00	50,000.00	0.00	ธ.ค.66 - ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	50,000.00	0.00	50,000.00	ก.พ.67 - เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	15,000.00	1,700.00	13,300.00	พ.ค.67 - มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างปารักษ์น้ำ (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล)	30,000.00	0.00	30,000.00	พ.ค.67 - มิ.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล)	50,000.00	0.00	40,000.00	ก.ค.67 - ส.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ