



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567)

โดย  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

## รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 )

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนในแต่ละปีงบประมาณเป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นเพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ แผนการดำเนินงานโดย จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานรายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหนองโสน เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน

### แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 50 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง จำนวน 20 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน 5,598,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,361,650 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 195,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 5 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 347,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 921,760 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 0 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 0 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000 บาท

**การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ) มีรายละเอียดดังนี้**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง จำนวน 20 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน 5,598,000 บาท**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 2,529,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 45
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3,068,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 55

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 (บร.ถ. 194-17)	กว้าง 4 เมตร ยาว 189 เมตร	408,500	-	/	-	-	ม.ค.-ก.ย.67	407,300	1,200	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนางสะอาด - บ้านนายนิคม สว่างชาติ)	กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร	279,200	-	/	-	-	ม.ค.-ก.ย.67	277,900	1,300	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางออด เนตรมณี - สนามกีฬา ม.11)	กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร	400,800	-	/	-	-	ม.ค.-ก.ย.67	399,600	1,200	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 (สายบ้านนายหริ่ม - บ้านนายหวน ทิพย์ นางรอง)	กว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร	90,400	-	/	-	-	ม.ค.-ก.ย.67	90,000	400	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายอำนาจ สาลีผล - บ้านสมพอกล่อมพระทัย)	กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร	348,300	-	/	-	-	ม.ค.-ก.ย.67	347,500	800	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (สายอุ้งช้างน้อย)	กว้าง 4 เมตร ยาว 118 เมตร	254,200	-	/	-	-	ม.ค.-ก.ย.67	253,500	700	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านยายนวย – ทางหลวง 24)	กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร	489,900	-	/	-	-	ม.ค.-ก.ย.67	488,700	1,200	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (เส้นต่อบ้านนายลำภาส ศรีชุมแสง - บ้านนางภัสราวรรณ อันดี)	กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร	139,700	-	/	-	-	ม.ค.-ก.ย.67	138,800	900	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (ซอย 3) (บร.ถ.194-64)	กว้าง 5 เมตร ยาว 43 เมตร	119,000	-	/	-	-	ม.ค.-ก.ย.67	119,000	0	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (สายข้างบ้านนางลำไย)	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร	99,100	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	99,100	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (จากอนามัยบ้านลิ้มทอง - สระหนองทองลิ้ม)	กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร	38,500	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	38,500	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายประสิทธิ์)	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	434,600	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	434,600	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางสาคร มาศศรี - บ้านนางนันทิยา พึ่งประสพ)	กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร	307,100	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	307,100	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางลำควน อังกาบเพชร – บ้านครูโรจนะ)	กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร	400,800	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	400,800	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 (จากบ้านนางผ่อง ศรีกระสัง - บ้านนายวสันต์ ทองคำ)	กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร	193,600	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	193,600	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 (บ้านนางสรวย ทองสะอาด)	กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร	378,100	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	378,100	กองช่าง

17	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บร.ถ. 194-38) สายบ้านสระประดู่ หมู่ที่ 2 ซอย 2/4	กว้าง 5 เมตร ยาว 108 เมตร	301,500	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	301,500	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ถนนสาย บ้านนายสมศักดิ์ ถึง บ้านนางเฉลียว	กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร	162,800	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	162,800	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (เส้นต่อ จากบ้านนายปราณี กะประโคน - บ้านนาง สำรวย บุญกองชาติ)	กว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร	201,900	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	201,900	กองช่าง
20	โครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้า แสงอาทิตย์ สนง.อบต.หนองโบสถ์	ติดตั้งโซลาร์ เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 20 KW ระบบ 3 เฟส แผงโซลาร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 550 W จำนวน 34 แผง	550,000	-	-	/	-	ม.ค.-ก.ย.67	-	550,000	กองช่าง

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,361,650 บาท**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 550,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.66
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 5,265,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.34
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 546,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 40

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองโบสถ์	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์	50,000	/	-	-	-	ม.ค.67	50,000	-	กองการศึกษา
2	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์	100,000	/	-	-	-	พ.ย.67	100,000	-	กองการศึกษา
3	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองโบสถ์เกมส์	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์	350,000	/	-	-	-	ต.ค.66	350,000	-	กองการศึกษา
4	จัดหาวัสดุกีฬา	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์	50,000	/	-	-	-	ต.ค.66	50,000	-	กองการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์	992,250	-	/	-	-	ต.ค.66 - มี.ค.67	440,140	552,110	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์	275,400	-	/	-	-	ต.ค.66 - มี.ค.67	211,140	64,260	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
7	โครงการค่าอาหารเสริมนม รร.ในเขตตำบลหนองโสน	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน	1,113,000	-	/	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	223,387.58	889,612.42	กองการศึกษา
8	โครงการค่าอาหารเสริมนม ศพด.สังกัด อบต.หนองโสน	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน	292,890	-	/	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	48,574.50	24,431.55	กองการศึกษา
9	เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน เด็กสังกัด (สพฐ.)	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน	2,592,000	-	/	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	1,185,200	1,406,800	กองการศึกษา
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน	18,000	-	/	-	-	ต.ค.66 - มี.ค.67	-	18,000	กองการศึกษา
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน	26,100	-	/	-	-	ต.ค.66 - มี.ค.67	-	26,100	กองการศึกษา
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน	290,250	-	/	-	-	ต.ค.66 - มี.ค.67	-	290,250	กองการศึกษา
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน	41,760	-	/	-	-	ต.ค.66 - มี.ค.67	-	41,760	กองการศึกษา
14	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน	150,000	-	-	/	-	เม.ย.67	-	150,000	กองการศึกษา

15	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน	20,000	-	-	/	-	ก.ค.67	-	20,000	กองการศึกษา
----	--	-----------------------------	--------	---	---	---	---	--------	---	--------	-------------

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 195,000 บาท**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 145,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
1.	โครงการเพิ่มศักยภาพเลี้ยงปลาในบ่อดิน	เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองโสน	50,000	/	-	-	-	ธ.ค.66-ม.ค.67	50,000	0	สำนักปลัด
2.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน	50,000	-	-	/	-	ก.พ. – เม.ย. 67	-	50,000	สำนักปลัด
3.	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน	15,000	-	-	/	-	พ.ค.-มิ.ย.67	-	15,000	สำนักปลัด
4.	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน	30,000	-	-	/	-	พ.ค.-มิ.ย.67	-	30,000	สำนักปลัด



5.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์	50,000	-	-	/	-	ก.ค.-ส.ค.67	-	50,000	สำนักปลัด
----	---	-------------------------------	--------	---	---	---	---	-------------	---	--------	-----------

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 5 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 347,000 บาท**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 15,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 40
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 322,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
1	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์	10,000	/				ธ.ค.66 - ม.ค.67	300	9,700	สำนักปลัด
2	โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์	15,000	/	-	-	-	เม.ย.-พ.ค.67	15,000	0	กองสวัสดิการ
3	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์	12,000	-	-	/	-	เม.ย.67	-	12,000	สำนักปลัด
4	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ อบต.หนองโบสถ์	ผู้สูงอายุในตำบลหนองโบสถ์	300,000	-	-	/	-	ก.พ.67-มี.ค.67	-	300,000	กองสวัสดิการ
5	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเหล่ากาชาดปีละ 1 ครั้ง	10,000	-	-	/	-	เม.ย.-พ.ค.67	-	10,000	กองสวัสดิการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน 5 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 921,760 บาท**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 164,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 20
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 520,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
1.	โครงการบริการรับส่งผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองโสน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน	401,760	-	/	-	-	ต.ค.66-ก.ย.67	164,160	237,600	กองสาธารณสุข
2.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกไข้เลือดออก	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน	100,000	-	-	/	-	มี.ค.-ก.ย.67	-	100,000	กองสาธารณสุข
3.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลหนองโสน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน	40,000	-	-	/	-	ม.ค.67-ก.ค.67	-	40,000	กองสาธารณสุข
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน	100,000	-	-	/	-	มี.ค.-พ.ค.67	-	100,000	กองช่าง
5	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน	280,000	-	-	/	-	มิ.ย.-ก.ย.67	-	280,000	กองช่าง

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 0 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 0 บาท**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน - โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
1.	-			-	-	-	-		-		-

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000 บาท**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ				
1.	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล	พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโบสถ์	15,000	-	-	/	-	พ.ค.67	-	15,000	สำนักปลัด

