



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

๑.๑ แผนงานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ (แยกบ้านนายดำรง เป็นชุมแสง ถึง บ้านนายเฉลิม คลังพันธ์	๑๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐) (เส้นบ้านนายสะตวก ถึง บ้านผู้ใหญ่สุข	๒๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางอ้อด เนตรมณี ถึง สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑)	๒๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางผ่องศรี ศรีกระสัง ถึง บ้านนายวสันต์ ทองคำ)	๒๔๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางสาวพินญา เข็มบุปผา ถึง บ้านนางสาวแจ็ด เข็มบุปผา)	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔ (เส้นบ้านนางสง่า สีบสุข)	๒๔๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางทองสุข ถึง บ้านนาย ประภาส)	๒๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (เส้นบ้านนายบุญเชิด จีนประสพ)	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (เส้นบ้านนายสาคร ผันพิมาย)	๓๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๖,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (เส้นบ้านนายสุบรรณ สมสุข)	๑๔๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ (จากอนามัยบ้านลิ้มทอง ถึง สระ หนองทองลิ้ม)	๒๔๘,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕) (จากป้ายบ้านโคกมะค่า ถึง บ้านนาย บุญเที่ยง หนองแก้ว	๒๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางมารยาท)	๑๐๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายสมยศ)	๑๐๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนางชโลม ถึง บ้านนายสำราญ)	๓๒๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒๗,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายเรือง พรหมเมธ ถึง บ้านนายปริง เจริญควี)	๒๕๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ ถนนสายบ้านหนองยาง ซอย ๙/๑	๒๓๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ เส้นต่อบ้านนายถ้ำภาส ศรีชุมแสง ถึง บ้านนางภัทรารวรรณ อันติ)	๒๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายปรางณี กะประโคน ถึง บ้านนางสำรวย บุญกองชาติ)	๒๔๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมป้าย ที่ทำการ อบต.หนองโสน	๑,๒๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างเสาธงที่ทำการ อบต.หนองโสน	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลหนองโสน	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา	๑,๒๖๕,๓๕๐	-	✓	-	-	๒๘๓,๒๐๖	กองการศึกษาฯ	
๓	ค่าอาหารเสริม (นม) (สพฐ) ร.ร.ในเขตตำบลหนองโสน	๑,๑๕๙,๓๐๑	-	✓	-	-	๓๑๔,๖๐๖	กองการศึกษาฯ	
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) (ศพด) ร.ร.ในเขตตำบลหนองโสน	๓๒๕,๘๐๐	-	✓	-	-	๕๒,๒๗๔	กองการศึกษาฯ	
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน สังกัด (สพฐ)	๒,๕๔๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๑,๒๓๐,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๖	ก่อสร้างโดม ศพด.หนองโสน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	แข่งขันกีฬาตำบลหนองโสน์เกมส์	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๙,๙๙๙	กองการศึกษาฯ	
๒	จัดหาวัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙,๓๖๐	กองการศึกษาฯ	
๓	สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔	สืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	
๕	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษาตำบลหนองโสน์)	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด บุรีรัมย์ (ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง)	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	เครือข่ายประสานใจสายใยรัก ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการฯ	
๒	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	
๓	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหนองโบสถ์	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
๒	ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสวัสดิการฯ	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๒,๐๐๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด	
๕	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลหนองโสน	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑,๖๒๕	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	บริการรับส่งผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตำบลหนองโบสถ์	๔๐๑,๗๖๐	-	✓	-	-	๑๖๓๐๘๐	กองสาธารณสุขฯ	
๒	ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
๓	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลหนองโบสถ์	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๔	เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) (โรคระบาดอื่นๆ)	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
๕	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ฯ	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๖	อุดหนุนสำหรับการดำเนินการ โครงการพระราชดำริตำรวจสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่ สีเขียว	๑๕,๐๐๐		-	✓	-	๑,๐๐๔	สำนักปลัด	
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๔	เพิ่มศักยภาพการผลิตยางปลาในบ่อดิน	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	อบรม คุณธรรม จริยธรรมพนักงาน ส่วนตำบล	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๔	เสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง (งานรัฐพิธี)	๒๕,๐๐๐	✓	-		-	๒๕๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

๑. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	๕๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	เครื่องพิมพ์ Multifuntion	๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองคลัง	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifuntion โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๗,๕๐๐	✓				๗๕๐๐	กองคลัง	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์	๕๑,๐๐๐	✓				๕๐,๗๐๐	กองคลัง	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	๔๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
	จัดซื้อกล้องระดับ (ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า)	๓๐๕๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	๘๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
	จัดซื้อเทปวัดระยะ	๓๕๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๔.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	ปั๊มสูบน้ำบาดาล	๑๗,๕๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	