

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (แยก บ้านนายดำรง แป้นชุมแสง ถึง บ้านนาย เฉลิม คลังพันธ์)	170,000	169,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (เส้น บ้านนายสะตวก ถึง บ้านผู้ใหญ่สุข)	248,000	247,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางอืด เนตรมณี ถึง สนาม กีฬาหมู่บ้าน ม.11)	244,000	243,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 (จากบ้านนางผ่องศรี ศรีกระสัง ถึง บ้าน นายवंสน์ ทองคำ)	241,000	240,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 (สายบ้านนางสาวอภิญญา เข้มบุปผา ถึง บ้านนางสาวเจ็ด เข้มบุปผา)	250,000	249,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 (เส้น บ้านนางสง่า สืบสุข)	242,000	241,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางทองสุข ถึง บ้านนายประภาส)	248,000	247,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (เส้นบ้านนายบุญเชิด จีนประสพ)	25,000	25,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (เส้นบ้านนายสาคร พันพิมาย)	36,000	36,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ ๓ (เส้นบ้านนายสุบรรณ สมสุข)	149,000	148,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ (จากอามัยบ้านลิ้มทอง ถึง สระหนองทองลิ้ม)	248,000	247,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ (จากป้ายบ้านโคกมะค่า ถึง บ้านนายบุญเที่ยงหน่อแก้ว)	248,000	247,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางมารยาท)	108,000	107,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (สาย บ้านนายสมยศ)	104,000	103,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (จาก บ้านนางชโลม ถึง บ้านนายสำราญ)	328,000	327,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (จาก บ้านนายเรือง พรหมเมล์ ถึง บ้านนายปริง เจริญคาวิ)	255,000	254,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ถนน สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ซอย 9/1 (บร.ถ.194-45)	238,000	237,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 เส้น ต่อบ้านนายลำภาส ศรีชุมแสง ถึง บ้านนางภัสราวรรณ อันติ)	248,000	247,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (สาย บ้านนายปราณี กะประโคน ถึง บ้านนาง สำรวย บุญกองชาติ)	248,000	247,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง โสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ซอย 7 (บรณ.194- 75)	530,000	418,700	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ซอย 11 (บรณ.194-85) บ้านนายใส - บ้านนาย ปลีก	636,000	488,700	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมป้ายที่ทำ การ อบต.หนองโสน	1,230,000	1,230,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการก่อสร้างเสาธงที่ทำการ อบต. หนองโสน	180,000	180,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	500,000	500,000	1 ม.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
						ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบล หนองโสน	50,000	50,000	14 ม.ค.66	14 ม.ค.66	ดำเนินการแล้ว
2	อาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองทองลิ้ม	874,650	294,654	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
3	อาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองโสน	874,650	401,895	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
4	สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโสน	289,000	111,876	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
5	สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองทองลิ้ม	289,000	83,166	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
6	ค่าหนังสือเรียน ศพด.บ้านหนองโสน	18,000	6,800	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
7	ค่าหนังสือเรียน ศพด.บ้านหนองทองลิ้ม	18,000	4,400	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	
8	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านหนอง โสน	18,000	9,860	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
9	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านหนองทอง ลิ้ม	18,000	6,380	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
10	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บ้านหนอง โสน	27,000	11,050	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
11	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บ้านหนอง ทองลิ้ม	27,000	7,150	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
12	อาหารเสริมนม ศพด.บ้านหนองทองลิ้ม	369,600	90,898.80	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
13	อาหารเสริมนม ศพด.บ้านหนองโสน	369,600	123,426.92	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
14	อาหารเสริมนม ร.ร.บ้านหนองโสน	1,159,301	1,146,800	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
15	อาหารเสริมนม ร.ร.บ้านหนองทองลิ้ม	1,159,301	159,630	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
17	อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านหนอง ทองลิ้ม	1,172,000	1,108,420	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
18	อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านสระ ประดู่หนองมะค่า	128,000	1,146,800	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
19	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง (งานรัฐพิธี)	25,000	159,630	1 ต.ค.65	31 ต.ค.65	ดำเนินการแล้ว
20	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองโสน เกมส์	200,000	199,999	1 ต.ค.65	31 ต.ค.65	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ	100,000	100,000	1 ก.ย.65	30 ก.ย.65	ดำเนินการแล้ว
22	วัสดุกีฬา	50,000	50,000	1 ต.ค.65	31 ต.ค.65	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองโสน	150,000	80,000	27 พ.ย.65	30 พ.ย.65	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	150,000	49,875	13 เม.ย.66	18 เม.ย.66	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
1	โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาในบ่อดิน	40,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
1	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง	15,000	15,000	1 ม.ค.66	28 ก.พ.66	ดำเนินการแล้ว
2	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด	10,000	10,000	1 ต.ค.65	31 ต.ค.65	ดำเนินการแล้ว
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	20,000	1 ม.ค.66	30 มี.ค.66	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	10,000	1 ม.ค.66	31 ม.ค.66	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	12,000	300	13 เม.ย.66	19 เม.ย.66	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลหนองโบสถ์	5,000	3,000	1 ม.ค.66	31 ม.ค.66	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอหนองเรือ จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
1	โครงการบริการรับส่งผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองโสน	401,760	394,200	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองโสน	100,000	99,700	1 พ.ค.66	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลหนองโสน	20,000	20000	1 ต.ค.65	31 ธ.ค.65	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	100,000	96,000	1 มี.ค.66	31 พ.ค.66	ดำเนินการแล้ว

ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง (งานรัฐพิธี)	25,000	25,000	1 ต.ค.65	31 ต.ค.65	ดำเนินการแล้ว
2	อุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	20,000	20,000	1 ต.ค.65	31 ต.ค.65	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล	10,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

สรุปผล

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	บรรจุใน ข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46	24	52.17
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	41	24	58.53
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาฯ	32	1	3.13
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี	31	6	19.35
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	17	4	23.52
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ ธรรมชาติฯ	6	-	-
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารบ้านเมือง ที่ดี	29	3	10.34
รวม	202	59	29.20

สรุป ดังนี้

สรุประดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)

- จำนวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒๐๒ โครงการ
- ความสำเร็จตามแผนคิดเป็น $\frac{๕๙ \times ๑๐๐}{๒๐๒} = ๒๙.๒๐ \%$

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองโบสถ์

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ถนนบางเส้นในหมู่บ้านยังเป็นหลุม เป็นบ่อ และยังไม่เป็นถนน คสล.
๒. ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และการผลิตน้ำประปายังไม่ได้คุณภาพ
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจัดทำหลากหลายโครงการแต่งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีจำนวนจำกัด ทำให้แผนขาดศักยภาพในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้สะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ สามารถทำให้ถนนใช้งานได้ดี
๒. เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. เห็นควรพิจารณาเสนอขอของบประมาณจากจังหวัดเพื่อขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในยามฤดูแล้ง
๔. เห็นควรเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการบริหารงานที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อความเหมาะสมกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

