

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



เทศบาลตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลหนองโสน อำเภอหนองเรือ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองโสน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน					
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (จากสามแยกบ้านนายสมคิด - บ้าน นายไสว)(บร.ถ.194-27)	√	-	-	364,000.00	348,000.00	-	-	ก.ย.-68
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนางบัว กลมวงศ์ ถึง บ้าน นายสุข)	√	-	-	148,000.00	144,000.00	-	-	ก.ย.-68
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนายเฉลียว - บ้านนางสงค์)	√	-	-	345,000.00	331,000.00	-	-	ก.ย.-68
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางอ้อด เนตรมณี ถึง สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11)	√	-	-	386,000.00	370,000.00	-	-	ก.ย.-68
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 ซอย 4 (บร.ถ.194-19)	√	-	-	483,000.00	463,000.00	-	-	ก.ย.-68
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 สายบ้านนายสวาท บุญแสง - บ้าน นางชะอุ่ม (บร.ถ.194-72)	√	-	-	483,000.00	463,000.00	-	-	ก.ย.-68

โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองโสน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน					
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (รอบหนองลุมพิก - สวนนางสนธิ แพ่งนคร)	√	-	-	483,000.00	463,000.00	-	-	ก.ย.-68
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายสำลี แป้นชุมแสง - บ้านนายธวัชชัย อินสูงเนิน)	√	-	-	150,000.00	104,000.00	-	-	ก.ย.-68
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านครูบึก - บ้านหนองโสน)	√	-	-	354,000.00	339,000.00	-	-	ก.ย.-68
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 สายหน้าโรงสีข้าวชุมชน (บร.ถ. 194-23)	√	-	-	483,000.00	463,000.00	-	-	ก.ย.-68
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ซอย 6 (บร.ถ.194-24)	√	-	-	486,000.00	467,000.00	-	-	ก.ย.-68
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ซอย 9/1	√	-	-	900,000.00	826,000.00	-	-	ก.ย.-68
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายหินคุ่มชุมแสง)	√	-	-	483,000.00	464,000.00	-	-	ก.ย.-68

โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองโบสถ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน					
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 เส้นทางศาลตาปู่บ้านหนองยาง (บร.ถ.194-22)	√	-	-	483,000.00	464,000.00	-	-	ก.ย.-68
15	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. หนองโบสถ์เคลื่อนที่พบปะ ประชาชน	-	-	√	80,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
16	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล หนองโบสถ์ (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล)	-	-	√	20,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
17	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต.	-	-	√	30,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
18	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. หนองโบสถ์	-	-	√	50,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
19	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง โบสถ์)	-	-	√	30,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ

โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองโสน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน					
20	โครงการอบรมวินัยจราจรตำบล หนองโสน (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง โสน)	-	-	✓	30,000.00	0	-	✓	ยกเลิกดำเนินการ
21	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติตำบลหนองโสน (กอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	✓	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	ม.ค.-68
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (กอง การศึกษา)	✓	-	-	1,405,500.00	1,096,169.00	-	-	ก.ย.-68
23	โครงการบริการรับส่งผู้ป่วยของ หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนอง โสน (กองสาธารณสุขฯ)	✓	-	-	450,000.00	412,560.00	-	-	ก.ย.-68
24	โครงการเพิ่มพูนพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน อสม. และแกนนำสุขภาพ	✓	-	-	300,000.00	299,620.00	-	-	พ.ค.-68
25	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกตำบลหนองโสน (กองสาธารณสุขฯ)	✓	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	พ.ค.-68

โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองโสน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
26	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยชุมชนตำบลหนองโสน (กองสาธารณสุขฯ)			√	50,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
27	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี (กองสาธารณสุขฯ)	√	-	-	110,000.00	107,650.00	-	-	ก.พ.-68
28	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองโสน (กองสวัสดิการสังคม)	√	-	-	418,350.00	418,350.00	-	-	มี.ค.-68
29	โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา สตรีตำบลหนองโสน	-	-	√	10,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
30	โครงการส่งเสริมอาชีพ (กอง สวัสดิการสังคม)	-	-	√	10,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
31	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนอง โสนเกมส์ (กองการศึกษา)	√	-	-	400,000.00	400,000.00	-		ต.ค.-68

โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองโสน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
32	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	√	-	-	100,000.00	100,000.00	-		พ.ย.-68
33	โครงการสืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	-	-	√	20,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
34	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	√	-	-	150,000.00	110,000.00	-		เม.ย.-68
35	โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยง ปลาในบ่อดิน (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล)	√	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	ส.ค.-68
36	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ (สำนัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	-	-	√	30,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
37	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล)	-	√		15,000.00	6,250.00	-	-	ก.ค.-68

โครงการกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองโสน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน					
38	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้าง ปารักษ์น้ำ (สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วนตำบล)	-	-	√	30,000.00	0	-	√	ยกเลิกดำเนินการ

